

## EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE  
RUA HIPOLITO SANTOS, S/N CENTRO LAGARTO-SE  
CNPJ : 13.366.414/0001-80

Cod. Empreendimento: 00027

BDI: 23,38%

Ref : Junho/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	100	266.962,30	20,07	53.586,86	12,33	32.905,13	18,29	48.834,62	13,25	35.367,11	36,06	96.268,58
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,88	13.093,36	4,88	13.093,36								
					100,00%								
01.02	SERVIÇOS GERAIS	1,38	3.674,74	0,70	1.868,10							0,68	1.806,64
					50,84%								49,16%
01.03	TRECHO 01	26,79	71.530,53	14,47	38.625,40	12,32	32.905,13						
					54,00%		46,00%						
01.03.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,73	1.961,86	0,73	1.961,86								
					100,00%								
01.03.002	PAVIMENTAÇÃO	24,02	64.119,32	13,73	36.663,54	10,29	27.455,78						
					57,18%		42,82%						
01.03.003	SINALIZAÇÃO	1	2.673,35			1,00	2.673,35						
							100,00%						
01.03.004	SERVIÇOS DIVERSOS	1,04	2.776,00			1,04	2.776,00						
							100,00%						
01.04	TRECHO 02-01	31,56	84.201,73					18,29	48.834,62	13,27	35.367,11		
									58,00%		42,00%		
01.04.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,83	2.191,54					0,83	2.191,54				
									100,00%				
01.04.002	PAVIMENTAÇÃO	29,04	77.505,20					17,47	46.643,08	11,57	30.862,12		
									60,18%		39,82%		
01.04.003	SINALIZAÇÃO	0,47	1.242,35							0,47	1.242,35		
											100,00%		
01.04.004	SERVIÇOS DIVERSOS	1,22	3.262,64							1,22	3.262,64		
											100,00%		
01.05	TRECHO 02-02	35,39	94.461,94									35,39	94.461,94
													100,00%
01.05.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,98	2.621,00									0,98	2.621,00
													100,00%
01.05.002	PAVIMENTAÇÃO	32,54	86.857,06									32,54	86.857,06
													100,00%
01.05.003	SINALIZAÇÃO	0,47	1.242,35									0,47	1.242,35
													100,00%

EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SERGIPE  
 RUA HIPOLITO SANTOS, S/N CENTRO LAGARTO-SE  
 CNPJ : 13.366.414/0001-80

Cod. Empreendimento: 00027

BDI: 23,38%

Ref : Junho/2017-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.05.004	SERVIÇOS DIVERSOS	1,4	3.741,53									1,40	3.741,53
													100,00%
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	266.962,30	20,07	53.586,86	12,33	32.905,13	18,29	48.834,62	13,25	35.367,11	36,06	96.268,58
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	266.962,30	20,07	53.586,86	32,40	86.491,99	50,69	135.326,61	63,94	170.693,72	100,00	266.962,30