

## PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO POVOADO MALHADA DO PAU FERRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 25,06% 28/11/2022

Ref : Setembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(% )	VALOR	(% )	VALOR
				(% )	VALOR	(% )	VALOR	(% )	VALOR				
01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO POVOADO MALHADA DO PAU FERRO	100	267.634,46	7,03	18.810,61	46,71	125.024,68	46,26	123.799,17				
01.01	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DO POVOADO MALHADA DO PAU FERRO	100	267.634,46	7,03	18.810,61	46,71	125.024,68	46,26	123.799,17				
				7,03%		46,71%		46,26%					
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,39	14.392,28	1,77	4.749,45	1,77	4.749,45	1,85	4.893,38				
				33,00%		33,00%		34,00%					
01.01.001.001	Equipe Dirigente	5,39	14.392,28	1,77	4.749,45	1,77	4.749,45	1,85	4.893,38				
				33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30				
01.01.002	SERVIÇOS INICIAIS	1,19	3.205,98	1,19	3.205,98								
				100,00%									
01.01.002.001	Locação de serviços de pavimentação	1,19	3.205,98	1,19	3.205,98								
				100,00%	1/30								
01.01.003	PAVIMENTAÇÃO	90,43	242.015,55	4,06	10.855,18	44,94	120.275,23	41,43	110.885,14				
				4,49%		49,70%		45,81%					
01.01.003.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	77,05	206.198,40			38,52	103.099,20	38,53	103.099,20				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.003.002	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	4,72	12.641,72			2,36	6.320,86	2,36	6.320,86				
						50,00%	1/30	50,00%	1/30				
01.01.003.003	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	8,11	21.710,35	4,06	10.855,18	4,05	10.855,17						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.003.004	Meio-fio granítico, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	0,55	1.465,08					0,55	1.465,08				
								100,00%	1/30				
01.01.004	PINTURA	0,99	2.651,12					0,99	2.651,12				
								100,00%					
01.01.004.001	Pintura de meio fio (calação)	0,99	2.651,12					0,99	2.651,12				
								100,00%	1/30				
01.01.005	SERVIÇOS FINAIS	0	0,00										
01.01.006	Limpeza geral	2	5.369,53					2,00	5.369,53				
								100,00%	1/30				
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	267.634,46	7,03	18.810,61	46,71	125.024,68	46,26	123.799,17				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	267.634,46	7,03	18.810,61	53,74	143.835,29	100,00	267.634,46				