

CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO NA RUA SANTA RITA COM MATADOURO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00018

BDI: 24,78% 11/09/2023

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	CAÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO NA RUA SANTA RITA COM MATADOURO	100	433.813,20	12,89	55.906,09	69,43	301.209,37	17,68	76.697,74				
01.01	CAÇAMENTO NO POVOADO BANDEIRA	100	433.813,20	12,89	55.906,09	69,43	301.209,37	17,68	76.697,74				
				12,89%		69,43%		17,68%					
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,07	4.647,12	0,35	1.533,55	0,35	1.533,55	0,37	1.580,02				
				33,00%		33,00%		34,00%					
01.01.001.001	Equipe Dirigente	1,07	4.647,12	0,35	1.533,55	0,35	1.533,55	0,37	1.580,02				
				33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30				
01.01.002	CANTEIRO DE OBRAS	1,33	5.755,92	1,33	5.755,92								
				100,00%									
01.01.002.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,65	2.801,25	0,65	2.801,25								
				100,00%	1/30								
01.01.002.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,67	2.889,96	0,67	2.889,96								
				100,00%	1/30								
01.01.002.003	Demolição de Barracão de Obra	0,01	64,71	0,01	64,71								
				100,00%	1/30								
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	1,17	5.086,80	1,17	5.086,80								
				100,00%									
01.01.003.001	Locação de serviços de pavimentação	1,17	5.086,80	1,17	5.086,80								
				100,00%	1/30								
01.01.004	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,71	3.080,34	0,71	3.080,34								
				100,00%									
01.01.004.001	Regularização mecanizada de áreas	0,71	3.080,34	0,71	3.080,34								
				100,00%	1/30								
01.01.005	PAVIMENTAÇÃO	88,59	384.339,77	9,32	40.449,48	63,42	275.112,23	15,85	68.778,06				
				10,52%		71,58%		17,90%					
01.01.005.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	9,32	40.449,48	9,32	40.449,48								
				100,00%	1/30								
01.01.005.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	79,27	343.890,29			63,42	275.112,23	15,85	68.778,06				
						80,00%	1/30	20,00%	1/30				
01.01.006	DRENAGEM	5,66	24.563,59			5,66	24.563,59						
						100,00%							
01.01.006.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	5,66	24.563,59			5,66	24.563,59						
						100,00%	1/30						

CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA SANTA RITA COM MATADOURO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00018

BDI: 24,78% 11/09/2023

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.007	PINTURA	1,06	4.587,54					1,06	4.587,54				
								100,00%					
01.01.007.001	Pintura de meio fio (caiação)	1,06	4.587,54					1,06	4.587,54				
								100,00% 1/30					
01.01.008	SERVIÇOS FINAIS	0,41	1.752,12					0,41	1.752,12				
								100,00%					
01.01.008.001	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	0,41	1.752,12					0,41	1.752,12				
								100,00% 1/30					
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	433.813,20	12,89	55.906,09	69,43	301.209,37	17,68	76.697,74				
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	433.813,20	12,89	55.906,09	82,32	357.115,46	100,00	433.813,20				