

## Ampliação do Cemitério do Umbuzeiro

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 26,24% 29/03/2023

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Ampliação do Cemitério do Povoado Umbuzeiro	100	229.662,24	9,17	21.066,83	9,18	21.072,87	9,17	21.066,83	7,18	16.481,11	1,90	4.320,67
01.01	Ampliação Cemitério do Povoado Umbuzeiro	100	229.662,24	9,17	21.066,83	9,18	21.072,87	9,17	21.066,83	7,18	16.481,11	1,90	4.320,67
				9,17%		9,18%		9,17%		7,18%		1,90%	
01.01.001	Administração Local	4,14	9.519,11	0,41	951,91	0,41	951,91	0,41	951,91	0,41	951,91	0,45	951,92
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.001.001	Equipe Dirigente	4,14	9.519,11	0,41	951,91	0,41	951,91	0,41	951,91	0,41	951,91	0,45	951,92
				10,00% 1/30		10,00% 1/30		10,00% 1/30		10,00% 1/30		10,00% 1/30	
01.01.002	Serviços Iniciais	9,51	21.842,25										
01.01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	1,23	2.817,84										
01.01.002.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	1,22	2.805,66										
01.01.002.003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	2,61	6.002,50										
01.01.002.004	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	4,45	10.216,25										
01.01.003	Muro de fechamento	51,84	119.052,13										
01.01.003.001	Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	0,86	1.974,05										
01.01.003.002	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm)	49,31	113.240,96										
01.01.003.003	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas	1,67	3.837,12										
01.01.004	Pavimentação	26,28	60.350,80	8,76	20.114,92	8,76	20.120,96	8,76	20.114,92				
				33,33%		33,34%		33,33%					
01.01.004.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia	7,23	16.595,25	2,41	5.531,20	2,41	5.532,86	2,41	5.531,19				
				33,33% 1/30		33,34% 1/30		33,33% 1/30					
01.01.004.002	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do	19,05	43.755,55	6,35	14.583,72	6,35	14.588,10	6,35	14.583,73				
				33,33% 1/30		33,34% 1/30		33,33% 1/30					
01.01.005	Paisagismo	6,76	15.529,20							6,76	15.529,20		
										100,00%			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00009

BDI: 26,24% 29/03/2023

Ref : Junho/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.005.001	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	6,76	15.529,20							6,76	15.529,20		
										100,00%	1/30		
<b>01.01.006</b>	<b>Serviços Finais</b>	1,47	3.368,75									1,47	3.368,75
												100,00%	
01.01.006.001	Limpeza geral	1,47	3.368,75									1,47	3.368,75
												100,00%	1/30
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	229.662,24	9,17	21.066,83	9,18	21.072,87	9,17	21.066,83	7,18	16.481,11	1,90	4.320,67
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	229.662,24	72,57	166.720,76	81,75	187.793,63	90,92	208.860,46	98,10	225.341,57	100,00	229.662,24