

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR				
01	PAVIMENTAÇÃO MALHADA DO PAU FERRO ETAPA 2	100	595.888,32	19,79	117.917,83	44,46	264.960,74	35,75	213.009,75				
				19,79%		44,46%		35,75%					
01.001	ADMINSITRACAO LOCAL	3,75	22.369,13	1,24	7.381,81	1,24	7.381,81	1,27	7.605,51				
				33,00%		33,00%		34,00%					
01.001.001	Equipe Dirigente	3,75	22.369,13	1,24	7.381,81	1,24	7.381,81	1,27	7.605,51				
				33,00%	1/30	33,00%	1/30	34,00%	1/30				
01.002	SERVIÇOS INICIAIS	2,54	15.171,24	2,54	15.171,24								
				100,00%									
01.002.001	Locação de serviços de pavimentação	1,32	7.876,13	1,32	7.876,13								
				100,00%	1/30								
01.002.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,47	2.772,42	0,47	2.772,42								
				100,00%	1/30								
01.002.003	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,47	2.819,70	0,47	2.819,70								
				100,00%	1/30								
01.002.004	Demolição de Barracão de Obra	0,01	60,12	0,01	60,12								
				100,00%	1/30								
01.002.005	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	0,27	1.642,87	0,27	1.642,87								
				100,00%	1/30								
01.003	PAVIMENTACAO	73,63	438.718,21	7,36	43.871,82	36,81	219.359,11	29,46	175.487,28				
				10,00%		50,00%		40,00%					
01.003.001	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	73,63	438.718,21	7,36	43.871,82	36,81	219.359,11	29,46	175.487,28				
				10,00%	1/30	50,00%	1/30	40,00%	1/30				
01.004	DRENAGEM	17,43	103.845,27	8,64	51.492,96	6,41	38.219,82	2,38	14.132,49				
				49,59%		36,80%		13,61%					
01.004.001	Sarjeta de paralelepípedo rejuntados, exclusive frete	5,93	35.331,22	0,59	3.533,12	2,96	17.665,61	2,38	14.132,49				
				10,00%	1/30	50,00%	1/30	40,00%	1/30				
01.004.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia	11,5	68.514,05	8,05	47.959,84	3,45	20.554,21						
				70,00%	1/30	30,00%	1/30						
01.005	PINTUTA	0,44	2.593,16					0,44	2.593,16				
								100,00%					
01.005.001	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021	0,44	2.593,16					0,44	2.593,16				
								100,00%	1/30				
01.006	SERÇOS FINAIS	2,21	13.191,31					2,21	13.191,31				
								100,00%					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

POV MALHADA DO PAU FERRO, ZONA RURAL MALHADA DO PAU FERRO FEIRA
 NOVA-

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.006.001	Limpeza geral	2,21	13.191,31					2,21	13.191,31				
								100,00%	1/30				
TOTAL SIMPLES =====>>		100,00	595.888,32	19,79	117.917,83	44,46	264.960,74	35,75	213.009,75				
TOTAL ACUMULADO =====>>		100,00	595.888,32	19,79	117.917,83	64,25	382.878,57	100	595.888,32				