



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA**



**PROJETOS EM ANDAMENTO 2023**

<b>DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>DATA DO INÍCIO</b>	<b>ANDAMENTO DA OBRA</b>	<b>DATA PREVISTA - CONCLUSÃO</b>
REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA/SE	531.305,68	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	15/08/2022	EM EXECUÇÃO	15/10/2023
MELHORIA DAS VIAS RURAIS DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO, NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA (1082163-93/2021)	499.365,56	AS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	AGUARDANDO A CAIXA EMITIR AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA		
REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PAULO ALEXANDRE DE SOUZA, EM NOSSA SENHORA APARECIDA/SE.	123.308,71	WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	03/07/2023	EM EXECUÇÃO	03/09/2023

Nossa Senhora Aparecida/SE, 14 de julho de 2023.

**CRISTHIANE FEITOSA DE BARROS**  
**ENGENHEIRA CIVIL**  
**RN 270895287-0**