



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

RELATÓRIOS DE OBRAS EM ANDAMENTO – 2024

OBRA	DATA DE INÍCIO	FASE	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Construção da Creche	-----	Elevação/cobertura	56%	30/07/2024
Construção da Quadra	-----	Elevação/cobertura	51%	30/07/2024
Pavimentação da Rua da Palha, Ruas do Povoado Aldeia, Assentamento Hugo Heredia	-----	Calçamento/Pavimentação	82%	14/06/2024
Reforma da Praça Zózimo Lima	-----	Implantação de brinquedos/Pintura	86%	14/06/2024
Serviços de Engenharia	-----	Manutenção	32%	27/12/2024