



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PROJETOS

RELATÓRIOS DE OBRAS EM ANDAMENTO – 2022

OBRA	DATA DE INÍCIO	FASE	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRA	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Construção da Creche	01/06/2022	Elevação/cobertura	23,49%	01/12/2023
Construção da Quadra	01/06/2022	Elevação/cobertura	38,95%	01/12/2023
Pavimentação da Rua da Palha, Ruas do Povoado Aldeia, Assentamento Hugo Heredia	19/12/2022	Calçamento/Pavimentação	0%	19/08/2023