



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Nº	OBJETO	Nº CONVÊNIO/ CONTRATO DE REPASSE	ÓRGÃO CONCE- DENTE	CONTRATO	MODALI- DADE	EMPRESA CONTRATADA	VIGÊNCIA: INÍCIO E TÉR- MINO		ORDEM DE SERVIÇO	PRAZO EXE- CUÇÃO	% OBRA	VALORES A PAGAR AO FORNECEDOR			OBSERVAÇÃO
							CONTRATO DE REPASSE	CONTRATO MUNICIPAL				REPASSE	CONTRAPAR- TIDA	TOTAL INVES- TIMENTO	
16	Construção do CRAS	CR 874056/2018	MINISTÉ- RIO DA CI- DADANIA	016/2020/ FMAS	TP 001/202 0/FMAS	ATIVA CONS- TRUÇÕES	30/12/202 3	18/08/2020 a 18/12/2021	---	---	0	R\$ 319.428,00	R\$ 5.819,78	R\$ 325.247,78	Aguardando Liberação Recurso

Tomar do Geru/SE, 30 de dezembro de 2020