



Usuário: CLAUDEIR SANTOS

CPF: 057.537.605-89

Sair do Sistema

07/11/2023 18:29 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

51000 - MINISTERIO DO ESPORTE

Convênio 926265/2022

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

13.115.910/0001-61 - MUNICIPIO DE JAPOATA

Voltar

Versão: 1

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-	1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 1	1
			2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 2	2
			3	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 3	3
			4	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 4	4
			5	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 5	5
			6	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 6	6
2	MOBILIZAÇÃO	-	1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 1	1
3	DESMOBILIZAÇÃO	-	1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 1	6

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
4	SERVIÇOS GERAIS	—	1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 1	1
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 1	1
6	MURETA	—	1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 1	1
			2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 2	2
7	PAVIMENTAÇÃO	—	3	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 3	3
8	ALAMBRADO	—	4	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 4	4
			5	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 5	5
9	ESQUADRIAS	—	1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 1	5
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	—	1	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 1	1
			3	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 3	3
			5	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 5	5
			6	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 6	6
11	PINTURA	—	6	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 6	6
12	EQUIPAMENTOS	—	6	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 6	6
13	DIVERSOS	—	6	CONSTRUÇÃO DE QUADRA - MÊS 6	6

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	13,81%	R\$ 58.983,42	13,81%	R\$ 58.983,42
2	7,16%	R\$ 30.597,08	20,97%	R\$ 89.580,50
3	34,57%	R\$ 147.682,08	55,54%	R\$ 237.262,58
4	13,21%	R\$ 56.433,82	68,75%	R\$ 293.696,40
5	22,47%	R\$ 95.989,60	91,22%	R\$ 389.686,00
6	8,78%	R\$ 37.516,44	100,00%	R\$ 427.202,44