


ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR			
01	Pavimentação I - Asfáltica	100	257.064,55	24,92	64.050,81	44,04	113.212,07	31,04	79.801,67			
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,71	12.084,23									
01.01.001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	2,6	6.685,65	2,60	6.685,65							
01.01.002	Locação de serviços de pavimentação	2,11	5.398,58	2,11	5.398,58							
01.02	PAVIMENTAÇÃO	43,93	112.974,40	100,00%	1/30							
01.02.001	Base com solo-brita, misturado na pista (exclusivo material de base e transporte da brita)	2,19	5.620,91	0,55	1.405,23	1,09	2.810,46	0,55	1.405,22			
01.02.002	Impingação - execução com fornecimento de material	4,98	12.795,73	1,24	3.198,93	2,49	6.397,87	1,25	3.198,93			
01.02.003	Transporte de massa asfáltica (CBUQ) pela Emurb(densidade=2,4t/m³)	9,51	24.548,66	2,39	6.137,17	4,77	12.274,33	2,35	6.137,16			
01.02.004	Concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	27,25	70.009,10	6,81	17.502,28	13,62	35.004,55	6,82	17.502,27			
01.03	PASSEIO E MEIO FIO	36,93	94.891,88	9,23	23.722,97	18,46	47.445,94	9,24	23.722,97			
01.03.001	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	21,45	55.116,52	5,36	13.779,13	10,72	27.558,26	5,37	13.779,13			
01.03.002	Piso cimentado desmoldado traço 1:5, e = 5 cm	15,48	39.775,36	3,87	9.943,94	7,74	19.887,68	3,87	9.943,84			
01.04	PINTURAS	10,31	26.511,20	25,00%	1/30							
01.04.001	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	6,15	15.813,22	3,61	9.278,92	7,22	18.557,84	3,61	9.278,92			
01.04.002	Pintura de meio fio (calçao)	3,41	8.773,75	3,61	9.278,92							
01.04.003	Lembrança de pavimentos com pintura de demão de resina acrílica, e aplicação de micro-sistemas para sinalização horizontal	0,75	1.924,23	1,19	3.070,81	2,22	5.702,94	2,22	5.702,94			
01.05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,12	10.602,84	0,26	673,48	0,49	1.250,75	0,49	1.250,75			
				35,00%	1/30							
				4,12	10.602,84							
				100,00%								


DEHOP - Dep Est de Hab e Obras Públicas
Av. Adélia Franco, 335 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ :
13.085.684/0001-97

Cod. Empreendimento: 00015
BDI: 27,32% 17/02/2016
Ref: Janeiro/2016-1 Moeda: R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR	VALOR	VALOR
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR			
01.05.001	Limpeza final da obra	3,29	8.459,19					3,29	8.459,19			
								100,00%	1/30			
01.05.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	0,83	2.143,65					0,83	2.143,65			
								100,00%	1/30			
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	257.064,55	24,92	64.050,81	44,04	113.212,07	31,04	79.801,67			
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	257.064,55	24,92	64.050,81	68,96	177.262,88	100,00	257.064,55			


MÁRIO SÉRGIO ANTUNES LOBO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo,
Transporte e Trânsito
Decreto Municipal nº 014/2017


Thais de Lencas Freitas da Silva
Eng.º CIVIL
CREA - SE 2716651031


Renan Tenório de A. Lima
Engenheiro Civil
CREA. 2713092434