

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MEISINHAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00023

04/12/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MEISINHAS	100	615.207,64	53,87	331.397,12	15,97	98.256,09	10,86	66.788,02	12,78	78.616,60	6,52	40.149,81
01.01	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA	100	615.207,64	53,87	331.397,12	15,97	98.256,09	10,86	66.788,02	12,78	78.616,60	6,52	40.149,81
				53,87%		15,97%		10,86%		12,78%		6,52%	
01.01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,99	18.299,31	2,99	18.299,31								
				100,00%									
01.01.001.001	Equipe Dirigente	2,99	18.299,31	2,99	18.299,31								
				100,00%	1/30								
01.01.002	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,88	23.876,23	3,88	23.876,23								
				100,00%									
01.01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,42	2.614,08	0,42	2.614,08								
				100,00%	1/30								
01.01.002.002	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga	0,15	918,68	0,15	918,68								
				100,00%	1/30								
01.01.002.003	Ligação Predial de Água em Passeio, com fornecimento de material, inclusive hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022	0,09	547,89	0,09	547,89								
				100,00%	1/30								
01.01.002.004	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,45	2.764,08	0,45	2.764,08								
				100,00%	1/30								
01.01.002.005	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	2,77	17.031,50	2,77	17.031,50								
				100,00%	1/30								
01.01.003	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3,78	23.228,46	2,27	13.937,08	1,51	9.291,38						
				60,00%		40,00%							
01.01.003.001	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. af_11/2019	0,67	4.134,06	0,40	2.480,44	0,27	1.653,62						
				60,00%	1/30	40,00%	1/30						
01.01.003.002	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, dmt 50 a 200m	0,36	2.187,00	0,21	1.312,20	0,15	874,80						
				60,00%	1/30	40,00%	1/30						
01.01.003.003	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	2,75	16.907,40	1,65	10.144,44	1,10	6.762,96						
				60,00%	1/30	40,00%	1/30						
01.01.004	QUADRA POLIESPORTIVA	12,61	77.643,13	2,24	13.756,48	3,12	19.166,00	3,12	19.166,00	4,13	25.554,65		
				17,72%		24,68%		24,68%		32,92%			
01.01.004.001	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	0,1	617,88	0,10	617,88								
				100,00%	1/30								
01.01.004.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m -	1,95	12.003,45			0,59	3.601,04	0,59	3.601,04	0,77	4.801,37		
						30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30		

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MEISINHAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00023
04/12/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.004.003	Lona plástica preta	0,62	3.801,73	0,62	3.801,73								
				100,00%	1/30								
01.01.004.004	Colchão de areia	0,77	4.763,07	0,77	4.763,07								
				100,00%	1/30								
01.01.004.005	Regularização manual e compactação com placa vibratótia	0,74	4.573,80	0,74	4.573,80								
				100,00%	1/30								
01.01.004.006	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	5,33	32.794,20			1,60	9.838,26	1,60	9.838,26	2,13	13.117,68		
						30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30		
01.01.004.007	Polimento de piso cimentado - R1	3,1	19.089,00			0,93	5.726,70	0,93	5.726,70	1,24	7.635,60		
						30,00%	1/30	30,00%	1/30	40,00%	1/30		
01.01.005	PASSEIO	15,07	92.717,42			7,54	46.358,72	3,77	23.179,36	3,76	23.179,34		
						50,00%		25,00%		25,00%			
01.01.005.001	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	5,44	33.472,77			2,72	16.736,39	1,36	8.368,19	1,36	8.368,19		
						50,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.005.002	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	6,32	38.872,71			3,16	19.436,36	1,58	9.718,18	1,58	9.718,17		
						50,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.005.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor,	0,33	2.050,28			0,17	1.025,14	0,08	512,57	0,08	512,57		
						50,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.005.004	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	2,48	15.255,96			1,24	7.627,98	0,62	3.813,99	0,62	3.813,99		
						50,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.005.005	Planta - Gameleira (ficus adhatodifolia), h=0,80 a 1,00m, fornecimento e plantio	0,5	3.065,70			0,25	1.532,85	0,12	766,43	0,13	766,42		
						50,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30		
01.01.006	ARQUIBANCADA	15,43	94.898,65	2,73	16.765,40	3,81	23.439,99	3,81	23.439,99	3,81	23.439,99	1,27	7.813,28
				17,67%		24,70%		24,70%		24,70%		8,23%	
01.01.006.001	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021	0,14	888,20			0,04	266,46	0,04	266,46	0,04	266,46	0,02	88,82
						30,00%	1/30	30,00%	1/30	30,00%	1/30	10,00%	1/30
01.01.006.002	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m -	0,86	5.309,22			0,26	1.592,77	0,26	1.592,77	0,26	1.592,77	0,08	530,91
						30,00%	1/30	30,00%	1/30	30,00%	1/30	10,00%	1/30
01.01.006.003	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	1,13	6.942,05			0,34	2.082,62	0,34	2.082,62	0,34	2.082,62	0,11	694,19
						30,00%	1/30	30,00%	1/30	30,00%	1/30	10,00%	1/30
01.01.006.004	Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m	2,73	16.765,40	2,73	16.765,40								
				100,00%	1/30								
01.01.006.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	7,93	48.757,99			2,38	14.627,40	2,38	14.627,40	2,38	14.627,40	0,79	4.875,79
						30,00%	1/30	30,00%	1/30	30,00%	1/30	10,00%	1/30

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MEISINHAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00023
04/12/2023
Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.006.006	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com	0,27	1.687,28			0,08	506,18	0,08	506,18	0,08	506,18	0,03	168,74
						30,00%	1/30	30,00%	1/30	30,00%	1/30	10,00%	1/30
01.01.006.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	1,28	7.843,92			0,38	2.353,18	0,38	2.353,18	0,38	2.353,18	0,14	784,38
						30,00%	1/30	30,00%	1/30	30,00%	1/30	10,00%	1/30
01.01.006.008	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	1,09	6.704,59			0,33	2.011,38	0,33	2.011,38	0,33	2.011,38	0,10	670,45
						30,00%	1/30	30,00%	1/30	30,00%	1/30	10,00%	1/30
01.01.007	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,85	48.291,05	7,31	44.950,21					0,43	2.672,67	0,11	668,17
				93,08%						5,53%		1,39%	
01.01.007.001	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,01	85,76							0,01	68,61		17,15
										80,00%	1/30	20,00%	
01.01.007.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	0,35	2.127,97							0,28	1.702,38	0,07	425,59
										80,00%	1/30	20,00%	1/30
01.01.007.003	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	0,09	557,28							0,07	445,82	0,02	111,46
										80,00%	1/30	20,00%	1/30
01.01.007.004	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	0,67	4.145,70	0,67	4.145,70								
						100,00%	1/30						
01.01.007.005	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	0,11	690,24	0,11	690,24								
						100,00%	1/30						
01.01.007.006	Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de	0,3	1.870,92	0,30	1.870,92								
						100,00%	1/30						
01.01.007.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.50m	0,06	389,20	0,06	389,20								
						100,00%	1/30						
01.01.007.008	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,50x0,50mx0,07m	0,02	104,40	0,02	104,40								
						100,00%	1/30						
01.01.007.009	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,05	278,48	0,05	278,48								
						100,00%	1/30						
01.01.007.010	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,02	94,06	0,02	94,06								
						100,00%	1/30						
01.01.007.011	Arruela de pressão 3/8" - Rev 02	0	0,85		0,85								
						100,00%							
01.01.007.012	Arruela de lisa 3/8"	0	1,28		1,28								
						100,00%							
01.01.007.013	Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e	0,01	54,20	0,01	54,20								
						100,00%	1/30						

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MEISINHAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00023

04/12/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.007.014	Kit de ferramentas Fusimec ou similar, contendo: 01 máquina de aperto e corte p/ cintar poste; 01 rolo de fita inox 3/4" c/	0,07	400,27	0,07	400,27								
				100,00%	1/30								
01.01.007.015	Fornecimento de isolador roldana de porcelana	0	11,12		11,12								
				100,00%									
01.01.007.016	Poste de aço galvanizado a fogo SBP - 800/100 - 5030-J-GF cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60,3mm, diâmetro da base 114,3mm,	1,77	10.911,64	1,77	10.911,64								
				100,00%	1/30								
01.01.007.017	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	0,01	79,20	0,01	79,20								
				100,00%	1/30								
01.01.007.018	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	0,47	2.868,16	0,47	2.868,16								
				100,00%	1/30								
01.01.007.019	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 250mm	0,06	366,56	0,06	366,56								
				100,00%	1/30								
01.01.007.020	Parafuso frances m16 em aço galvanizado, comprimento = 150 mm, diâmetro = 16 mm, cabeça abaulada	0,04	267,68	0,04	267,68								
				100,00%	1/30								
01.01.007.021	Poste de concreto duplo T (DT) 10/300 - fornecimento e assentamento	1,03	6.338,36	1,03	6.338,36								
				100,00%	1/30								
01.01.007.022	Luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, involucro em aluminio ou aço inox	1,2	7.371,68	1,20	7.371,68								
				100,00%	1/30								
01.01.007.023	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	0,44	2.687,28	0,44	2.687,28								
				100,00%	1/30								
01.01.007.024	Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 03 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm externo, Codigo SUP03, da AMES	0,25	1.549,50	0,25	1.549,50								
				100,00%	1/30								
01.01.007.025	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B,	0,4	2.478,58	0,40	2.478,58								
				100,00%	1/30								
01.01.007.026	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	0,01	46,08	0,01	46,08								
				100,00%	1/30								
01.01.007.027	Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 3,00 m, excluido conector	0,11	672,30	0,11	672,30								
				100,00%	1/30								
01.01.007.028	Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03	0,09	569,83							0,07	455,86	0,02	113,97
										80,00%	1/30	20,00%	1/30
01.01.007.029	Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 40 disjuntores din, 100 a	0,21	1.272,47	0,21	1.272,47								
				100,00%	1/30								
01.01.008	PINTURA	4,73	29.065,21	4,16	25.606,11					0,45	2.767,28	0,12	691,82
				88,10%						9,52%		2,38%	

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MEISINHAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00023
04/12/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.008.001	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021	0,12	710,04	0,12	710,04								
				100,00%	1/30								
01.01.008.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,09	526,87	0,09	526,87								
				100,00%	1/30								
01.01.008.003	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	0,04	258,20	0,04	258,20								
				100,00%	1/30								
01.01.008.004	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	2,21	13.613,40	2,21	13.613,40								
				100,00%	1/30								
01.01.008.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	1,71	10.497,60	1,71	10.497,60								
				100,00%	1/30								
01.01.008.006	Pintura de meio fio (caiação)	0,56	3.459,10							0,45	2.767,28	0,11	691,82
										80,00%	1/30	20,00%	1/30
01.01.009	ALAMBRADO	28,72	176.712,97	28,32	174.206,30			0,16	1.002,67	0,16	1.002,67	0,08	501,33
				98,58%				0,57%		0,57%		0,28%	
01.01.009.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	0,25	1.560,67	0,25	1.560,67								
				100,00%	1/30								
01.01.009.002	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com	0,04	264,10	0,04	264,10								
				100,00%	1/30								
01.01.009.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,2	1.227,74	0,20	1.227,74								
				100,00%	1/30								
01.01.009.004	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	0,1	620,93	0,10	620,93								
				100,00%	1/30								
01.01.009.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	0,1	631,58	0,10	631,58								
				100,00%	1/30								
01.01.009.006	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando	27,62	169.901,28	27,62	169.901,28								
				100,00%	1/30								
01.01.009.007	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	0,41	2.506,67					0,16	1.002,67	0,16	1.002,67	0,09	501,33
								40,00%	1/30	40,00%	1/30	20,00%	1/30
01.01.010	DIVERSOS	4,94	30.475,21									4,94	30.475,21
												100,00%	
01.01.010.001	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	0,88	5.426,89									0,88	5.426,89
												100,00%	1/30
01.01.010.002	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	1,74	10.731,41									1,74	10.731,41
												100,00%	1/30

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO MEISINHAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00023

04/12/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.010.003	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	0,05	312,27									0,05	312,27
												100,00%	1/30
01.01.010.004	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	0,21	1.271,03									0,21	1.271,03
												100,00%	1/30
01.01.010.005	MARCO INAUGURAL	0,38	2.361,52									0,38	2.361,52
												100,00%	
01.01.010.005	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	0,1	616,17									0,10	616,17
												100,00%	1/30
01.01.010.005	Pintura para exteriores, tipo textura, com 01 demão de Permalit nobre 222-malha 12, inclusive 01 demão de selador Permaselor, Ibratin ou	0,02	137,51									0,02	137,51
												100,00%	1/30
01.01.010.005	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	0,26	1.607,84									0,26	1.607,84
												100,00%	1/30
01.01.010.006	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	0,42	2.590,33									0,42	2.590,33
												100,00%	1/30
01.01.010.007	Limpeza geral	1,26	7.781,76									1,26	7.781,76
												100,00%	1/30
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	615.207,64	53,87	331.397,12	15,97	98.256,09	10,86	66.788,02	12,78	78.616,60	6,52	40.149,81
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	615.207,64	53,87	331.397,12	69,84	429.653,21	80,70	496.441,23	93,48	575.057,83	100,00	615.207,64