

REFORMA PRAÇA ELIEZER E DA COSTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00039

BDI: 25,18% 13/03/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA PRAÇA ELENIZIO E. DA COSTA	100	236.264,56	24,17	57.098,71	17,71	41.849,87	9,72	22.968,30	0,60	1.427,14	0,60	1.427,14
01.01	REFORMA PRAÇA ELENIZIO E. DA COSTA	100	236.264,56	24,17	57.098,71	17,71	41.849,87	9,72	22.968,30	0,60	1.427,14	0,60	1.427,14
01.01.001	ADMINISTRACAO LOCAL	0,02	0,00										
01.01.002	Equipe Dirigente	6,06	14.271,37	0,60	1.427,14	0,60	1.427,14	0,60	1.427,14	0,60	1.427,14	0,60	1.427,14
				10,00%	1/30	10,00%	1/30	10,00%	1/30	10,00%	1/30	10,00%	1/30
01.01.003	SERVIÇOS INICIAIS	6,44	15.242,37	6,44	15.242,37								
				100,00%									
01.01.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	1,17	2.775,12	1,17	2.775,12								
				100,00%	1/30								
01.01.003.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	1,59	3.763,20	1,59	3.763,20								
				100,00%	1/30								
01.01.003.003	Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. af_10/2018	3,68	8.704,05	3,68	8.704,05								
				100,00%	1/30								
01.01.004	DEMOLICAO / REMOCAO	15,98	37.763,09	7,99	18.881,55	7,99	18.881,54						
				50,00%		50,00%							
01.01.004.001	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	0,62	1.474,12	0,31	737,06	0,31	737,06						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	10,93	25.816,70	5,46	12.908,35	5,47	12.908,35						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.003	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020	3,51	8.299,20	1,76	4.149,60	1,75	4.149,60						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.004	Coleta e carga manuais de entulho	0,62	1.456,91	0,31	728,46	0,31	728,45						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.005	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	0,25	589,80	0,12	294,90	0,13	294,90						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.004.006	Remoção de banco de concreto pré-moldado	0,05	126,36	0,03	63,18	0,02	63,18						
				50,00%	1/30	50,00%	1/30						
01.01.005	PASSEIO	27,35	64.630,00	9,12	21.547,65	9,12	21.541,19	9,11	21.541,16				
				33,34%		33,33%		33,33%					
01.01.005.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia	3,2	7.550,76	1,07	2.517,42	1,07	2.516,67	1,06	2.516,67				
				33,34%	1/30	33,33%	1/30	33,33%	1/30				

REFORMA PRAÇA ELIEZER E DA COSTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00039

BDI: 25,18% 13/03/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.005.002	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	5,11	12.081,43	1,70	4.027,95	1,70	4.026,74	1,71	4.026,74				
				33,34%	1/30	33,33%	1/30	33,33%	1/30				
01.01.005.003	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	2,97	7.022,97	0,99	2.341,46	0,99	2.340,76	0,99	2.340,75				
				33,34%	1/30	33,33%	1/30	33,33%	1/30				
01.01.005.003	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	15,27	36.082,32	5,09	12.029,85	5,09	12.026,24	5,09	12.026,23				
				33,34%	1/30	33,33%	1/30	33,33%	1/30				
01.01.005.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor,	0,8	1.892,52	0,27	630,97	0,27	630,78	0,26	630,77				
				33,34%	1/30	33,33%	1/30	33,33%	1/30				
01.01.006	PERGOLADO	3,27	7.711,40										
01.01.006.001	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	0,95	2.241,40										
01.01.006.002	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	2,32	5.470,00										
01.01.007	CANTEIRO	16,08	37.966,66										
01.01.007.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,88	2.076,12										
01.01.007.002	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	3,84	9.062,82										
01.01.007.003	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,26	608,30										
01.01.007.004	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	9,69	22.886,41										
01.01.007.005	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	1,41	3.333,01										
01.01.008	PLAYGROUND DE AREIA	11,21	26.498,59										
01.01.008.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia	0,77	1.824,06										
01.01.008.002	Colchão de areia	1,58	3.738,00										
01.01.008.003	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	2,11	4.994,68										

REFORMA PRAÇA ELIEZER E DA COSTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00039

BDI: 25,18% 13/03/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.008.004	Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado	2,04	4.828,32										
01.01.008.005	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou	2,06	4.860,85										
01.01.008.006	Brinquedo - Escorregadeira com manilha em concreto e piso granito cinza andorinha, c/pintura Novacor Piso, conforme projeto p/Orla	2,65	6.252,68										
01.01.009	PINTURA	1,15	2.714,86										
01.01.009.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,8	1.896,58										
01.01.009.002	Pintura de meio fio (caiação)	0,35	818,28										
01.01.010	DIVERSOS	5,66	13.403,90										
01.01.010.001	Planta - Palmeira Vecthia, h=3,00m, fornecimento e plantio	2,29	5.421,93										
01.01.010.002	Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem encosto, revestido em todas as faces com	0,9	2.137,44										
01.01.010.003	Limpeza geral	1,06	2.511,60										
01.01.010.004	Marco inaugural - Rev. 01	0,39	929,00										
01.01.010.005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	1,02	2.403,93										
01.01.011	INSTALACOES ELETRICAS	6,8	16.062,32										
01.01.011.001	Luminária em LED para iluminação pública,100W,bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66,	2,76	6.515,52										
01.01.011.002	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	0,27	649,80										
01.01.011.003	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	0,2	463,86										
01.01.011.004	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	0,42	982,88										

REFORMA PRAÇA ELIEZER E DA COSTA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00039

BDI: 25,18% 13/03/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.011.005	Luminária fechada, em alumínio, c/ 4 pétala, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 Q/5 ou similar),	3,15	7.450,26										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	236.264,56	24,17	57.098,71	17,71	41.849,87	9,72	22.968,30	0,60	1.427,14	0,60	1.427,14
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	236.264,56	24,17	57.098,71	41,88	98.948,58	51,60	121.916,88	52,20	123.344,02	52,80	124.771,16