

REFORMA DA RODOVIÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 24,92% 25/10/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DA RODOVIÁRIA	100	383.039,32										
01.01	DEMOLIÇÃO/LIMPEZA	8,2	31.422,57										
01.01.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	3,71	14.222,52										
01.01.002	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	1,76	6.733,02										
01.01.003	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	0,33	1.250,05										
01.01.004	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	1,66	6.375,68										
01.01.005	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	0,74	2.841,30										
01.02	PINTURA E REVESTIMENTO	24,45	93.668,08										
01.02.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02	3,09	11.844,67										
01.02.002	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781,	2,91	11.140,42										
01.02.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,78	2.973,51										
01.02.004	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	1,04	3.975,64										
01.02.005	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob	7,28	27.898,74										
01.02.006	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não	1,99	7.631,43										
01.02.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, linha fuoco bianco (porcelanato), Eliane ou similar, aplicado com argamassa	7,36	28.203,67										
01.03	ESQUADRIAS	8,58	32.861,55										
01.03.001	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	1,99	7.618,72										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 24,92% 25/10/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.03.002	Gradil de ferro c/barra chata 2"x1/4" verticais espaç.10cm, montante em perfil seção quadrada de 1" vertical espaç.3 m, barras paralelas	4,31	16.516,50										
01.03.003	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	0,83	3.177,38										
01.03.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive	1,45	5.548,95										
01.04	BANCADA / DIVERSOS	7,67	29.359,07										
01.04.001	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	2,15	8.244,72										
01.04.002	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia	1,37	5.245,15										
01.04.003	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	2	7.666,56										
01.04.004	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, fixado com concreto sobre piso de concreto	1,56	5.961,48										
01.04.005	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	0,59	2.241,16										
01.05	INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS	5,1	19.516,36										
01.05.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar,	1,42	5.437,56										
01.05.002	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável	0,98	3.749,52										
01.05.003	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada,	0,4	1.520,20										
01.05.004	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	0,24	919,56										
01.05.005	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	0,13	487,40										
01.05.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	0,08	300,98										
01.05.007	Caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	0,41	1.587,54										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 24,92% 25/10/2022

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.05.008	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,00 x 1,00 x 0,60 m	0,34	1.289,56										
01.05.009	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros)	0,23	886,02										
01.05.010	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	0,87	3.338,02										
01.06	INSTALACAO ELETRICA	6,33	24.266,56										
01.06.001	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	1,35	5.186,36										
01.06.002	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,55	2.121,68										
01.06.003	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12),	1,15	4.421,16										
01.06.004	Luminária c/02 pétalas, c/ alojam. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho,	1,23	4.701,76										
01.06.005	Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de	2,05	7.835,60										
01.07	COBERTURA	34,72	132.989,54										
01.07.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	0,49	1.872,21										
01.07.002	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,34	1.311,25										
01.07.003	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022	0,18	690,90										
01.07.004	Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfis),	3,49	13.365,30										
01.07.005	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	1,53	5.877,27										
01.07.006	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura	25,85	99.003,76										
01.07.007	Telhamento com telha de fibrocimento tipo canaleta 90 (Eternit ou similar)	2,84	10.868,85										

REFORMA DA RODOVIÁRIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00030
 BDI: 24,92% 25/10/2022
 Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.08	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,95	18.955,59										
01.08.001	Equipe Dirigente	4,95	18.955,59										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	383.039,32										
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	383.039,32										