

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 24,83% 06/01/2023

Ref : Novembro/2022 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE.	100	239.712,04	22,18	53.181,69								
01.01	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE.	100	239.712,04	22,18	53.181,69								
				22,18%									
01.01.001	Equipe Dirigente	5,96	14.178,53	1,06	2.410,33								
				17,00%	1/30								
01.01.002	ARQUIBANCADA	7,29	17.488,30										
01.01.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	1,91	4.578,98										
01.01.002.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	2,89	6.929,06										
01.01.002.003	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com	0,65	1.562,44										
01.01.002.004	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -	0,79	1.902,56										
01.01.002.005	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	0,14	338,23										
01.01.002.006	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	0,3	707,50										
01.01.002.007	Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	0,61	1.469,53										
01.01.003	REVESTIMENTOS PISO E PAREDE	4,23	10.160,45										
01.01.003.001	Demolição de reboco	0,23	554,40										
01.01.003.002	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,99	2.377,62										
01.01.003.003	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com	0,22	536,13										
01.01.003.004	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	0,37	885,95										
01.01.003.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa	2,42	5.806,35										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 24,83% 06/01/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.01.004	PORTAS E ESQUADRIAS	5,66	13.557,83										
01.01.004.001	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	4,48	10.733,54										
01.01.004.002	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	0,31	742,92										
01.01.004.003	Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	0,34	813,02										
01.01.004.004	Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_ps	0,53	1.268,35										
01.01.005	ACABAMENTOS, LOUÇAS E METAIS	11,36	27.268,55	5,67	13.634,27								
				50,00%									
01.01.005.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou	1,13	2.720,00	0,56	1.360,00								
				50,00%	1/30								
01.01.005.002	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável	1,27	3.047,80	0,63	1.523,90								
				50,00%	1/30								
01.01.005.003	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável	3,73	8.931,08	1,87	4.465,54								
				50,00%	1/30								
01.01.005.004	Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm, de *100 x 40 x 30* cm (c x a x p)	1,99	4.771,40	0,99	2.385,70								
				50,00%	1/30								
01.01.005.005	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento	1,59	3.815,70	0,79	1.907,85								
				50,00%	1/30								
01.01.005.006	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	0,37	887,20	0,18	443,60								
				50,00%	1/30								
01.01.005.007	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	0,72	1.734,81	0,36	867,40								
				50,00%	1/30								
01.01.005.008	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	0,22	535,20	0,11	267,60								
				50,00%	1/30								
01.01.005.009	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubo de ferro galvanizado d = 1 1/2"	0,34	825,36	0,17	412,68								
				50,00%	1/30								
01.01.006	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	31,72	76.043,97	7,88	18.876,57								
				24,82%									
01.01.006.001	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04	6,51	15.612,98	6,51	15.612,98								
				100,00%	1/30								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 24,83% 06/01/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01.01.006.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,12	286,20	0,12	286,20								
				100,00%	1/30								
01.01.006.003	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,06	142,70	0,06	142,70								
				100,00%	1/30								
01.01.006.004	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	0,23	554,76	0,23	554,76								
				100,00%	1/30								
01.01.006.005	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 150lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou	17,58	42.143,04										
01.01.006.006	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	0,12	277,38	0,12	277,38								
				100,00%	1/30								
01.01.006.007	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	0,38	919,00	0,02	91,90								
				10,00%	1/30								
01.01.006.008	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	2,02	4.840,00	0,19	484,00								
				10,00%	1/30								
01.01.006.009	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	4,34	10.413,00	0,44	1.041,30								
				10,00%	1/30								
01.01.006.010	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	0,2	469,56										
01.01.006.011	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	0,06	147,18	0,06	147,18								
				100,00%	1/30								
01.01.006.012	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	0,05	120,21	0,05	120,21								
				100,00%	1/30								
01.01.006.013	Disjuntor termomagnético tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	0,05	117,96	0,05	117,96								
				100,00%	1/30								
01.01.007	PINTURA	8,71	20.895,55	3,85	9.248,05								
				44,26%									
01.01.007.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores/exteriores - cores especiais	8,1	19.412,50	3,24	7.765,00								
				40,00%	1/30								
01.01.007.002	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	0,53	1.281,45	0,53	1.281,45								
				100,00%	1/30								
01.01.007.003	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão).	0,08	201,60	0,08	201,60								
				100,00%	1/30								
01.01.008	DIVERSOS	25,07	60.118,86	3,75	9.012,47								
				14,99%									

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA/SE.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00020

BDI: 24,83% 06/01/2023

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.008.001	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	1,61	3.871,10	1,61	3.871,10								
				100,00%	1/30								
01.01.008.002	Caixa d'água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021	1,84	4.409,05										
01.01.008.003	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	0,91	2.189,37	0,91	2.189,37								
				100,00%	1/30								
01.01.008.004	Limpeza geral	1,23	2.952,00	1,23	2.952,00								
				100,00%	1/30								
01.01.008.005	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras	19,48	46.697,34										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	239.712,04	22,18	53.181,69								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	239.712,04	100,00	239.712,04								