

## REFORMA DA PRAÇA GERINO JOAQUIM DOS SANTOS

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00045

BDI: 23,89% 21/01/2023

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	REFORMA DA PRAÇA GERINO JOAQUIM DOS SANTOS	100	257.872,89										
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,8	15.004,27										
01.01.001	Equipe Dirigente	2,75	7.128,83										
01.01.002	Manutenção do Canteiro	1,43	3.694,15										
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	1,62	4.181,29										
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,52	14.225,95										
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	1,03	2.652,00										
01.02.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	1,9	4.895,68										
01.02.003	Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto	2,36	6.091,79										
01.02.004	Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	0,19	480,56										
01.02.005	Demolição de Barracão de Obra	0,04	105,92										
01.03	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	6,26	16.160,65										
01.03.001	Remoção de banco de concreto pré-moldado	0,17	437,64										
01.03.002	Demolição de piso em lajota hexagonal	1,11	2.873,39										
01.03.003	Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras	3,23	8.340,43										
01.03.004	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	0,73	1.888,25										
01.03.005	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	1,02	2.620,94										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00045

BDI: 23,89% 21/01/2023

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
<b>01.04</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	28,22	72.743,31										
01.04.001	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	7,55	19.462,39										
01.04.002	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015	9,09	23.443,85										
01.04.003	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	7,97	20.541,87										
01.04.004	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor,	0,55	1.409,70										
01.04.005	Pintura de meio fio (caiação)	0,31	798,00										
01.04.006	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	2,75	7.087,50										
<b>01.05</b>	<b>ELEVACOES</b>	6,12	15.769,52										
01.05.001	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	0,05	120,77										
01.05.002	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, levigado, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	0,48	1.229,42										
01.05.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,06	167,39										
01.05.004	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	1,58	4.077,36										
01.05.005	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	0,3	761,24										
01.05.006	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	3,65	9.413,34										
<b>01.06</b>	<b>PAISAGISMO</b>	4,34	11.182,40										
01.06.001	Gramma esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	0,98	2.529,51										
01.06.002	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média	0,3	763,14										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00045

BDI: 23,89% 21/01/2023

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.06.003	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	2,95	7.594,64										
01.06.004	Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	0,11	295,11										
<b>01.07</b>	<b>COBERTURA CONCRETO ARMADO</b>	<b>37,92</b>	<b>97.777,09</b>										
01.07.001	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm -	0,64	1.661,22										
01.07.002	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -	1,15	2.968,85										
01.07.003	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -	6,45	16.642,82										
01.07.004	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -	3,02	7.794,00										
01.07.005	Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm -	3,65	9.401,34										
01.07.006	Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. af_09/2020	1,69	4.352,24										
01.07.007	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações.	1,37	3.527,46										
01.07.008	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada	1,47	3.786,66										
01.07.009	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 2 utilizações. af_06/2017	0,91	2.348,48										
01.07.010	Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação térrea - lançamento, adensamento e acabamento.	6,99	18.031,91										
01.07.011	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	2,52	6.486,20										
01.07.012	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_11/2016	0,38	992,31										
01.07.013	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	1,86	4.789,12										
01.07.014	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	2,88	7.423,21										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA  
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA CENTRO FEIRA  
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00045

BDI: 23,89% 21/01/2023

Ref : Março/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.015	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e	1,84	4.735,94										
01.07.016	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	0,4	1.023,17										
01.07.017	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	0,7	1.812,16										
<b>01.08</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>5,82</b>	<b>15.009,70</b>										
01.08.001	Lixeira em aço inox com pedal, Maxroll, ref 42761, ou Similar capacidade 5 l	0,1	247,54										
01.08.002	Conjunto p/ exercícios/musculação (Barra vertical), const. 4 placas estruturais em CA, fck=35mpa, engastada no solo c/ montagem/base	2,1	5.422,89										
01.08.003	Conjunto p/ exercícios/musculação (Abnominal), const. 3 peças dim. c=2,6m l=0,6m e=0,1m em Concreto Armado, fck=35mpa, c/ 3 inclinações	2,1	5.422,89										
01.08.004	Limpeza geral	1,52	3.916,38										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	257.872,89										
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	257.872,89										