

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 26,24% 28/03/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01	Ampliação da Clínica da Cidade	100	399.715,66										
01.01	Ampliação da Clínica	100	399.715,66										
01.01.001	Serviços Iniciais	3,24	12.878,94										
01.01.001.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	0,72	2.817,84										
01.01.001.002	Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem auxílio mecânico	0,18	725,43										
01.01.001.003	Demolição de Barracão de Obra	0,02	81,00										
01.01.001.004	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	0,86	3.424,35										
01.01.001.005	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	0,13	503,46										
01.01.001.006	Demolição de forros	0,08	335,90										
01.01.001.007	Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira	0,31	1.250,08										
01.01.001.008	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	0,94	3.740,88										
01.01.002	Fundações	3,41	13.657,81										
01.01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	0,08	324,79										
01.01.002.002	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	1,95	7.803,81										
01.01.002.003	Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção	1,38	5.529,21										
01.01.003	Elevação	4,28	17.137,82										
01.01.003.001	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	0,42	1.686,78										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 26,24% 28/03/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.003.002	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	0,84	3.347,27										
01.01.003.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	2,53	10.130,10										
01.01.003.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	0,49	1.973,67										
01.01.004	Cobertura	7,81	31.236,83										
01.01.004.001	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	2,19	8.751,09										
01.01.004.002	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar	0,57	2.295,16										
01.01.004.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,57	2.292,45										
01.01.004.004	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes	0,46	1.851,96										
01.01.004.005	Emassamento de beiral de telha ceramica	0,1	390,98										
01.01.004.006	Caibro 5 x 5 cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	0,3	1.206,00										
01.01.004.007	Calha em chapa de aço galvanizado n° 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm, bordas=3 cm)	1,31	5.241,91										
01.01.004.008	Ripa massaranduba serrada 9 a 10cm x 1,5 cm - 0,0015 m3/m	0,93	3.704,40										
01.01.004.009	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	1,3	5.202,57										
01.01.004.010	Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas,	0,08	300,31										
01.01.005	Revestimento	17,52	70.018,27										
01.01.005.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	4,04	16.151,59										
01.01.005.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,73	2.926,09										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 26,24% 28/03/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.005.003	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, não	2,24	8.951,69										
01.01.005.004	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar,	3,3	13.182,15										
01.01.005.005	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de	2,26	9.039,70										
01.01.005.006	Rodapé alta resistência, h = 15 cm, meia-cana	1,01	4.021,09										
01.01.005.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Cetim Bianco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada	3,94	15.745,96										
01.01.006	Pintura	5,11	20.447,48										
01.01.006.001	Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 3 demãos. af_01/2021	0,42	1.695,75										
01.01.006.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02	4,69	18.751,73										
01.01.007	Portas e esquadrias	16,2	64.752,59										
01.01.007.001	Porta em madeira compensada (canalet), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes de 16 a 19cm e ferragens	1,41	5.640,32										
01.01.007.002	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021	1,48	5.934,27										
01.01.007.003	Vidro laminado 8mm (4+4 mm), incolor	3,35	13.395,95										
01.01.007.004	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba ou equivalente da região	6,49	25.929,01										
01.01.007.005	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	3,47	13.853,04										
01.01.008	Instalação hidrossanitária	1,02	4.066,59										
01.01.008.001	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/válvula, sifão, engate e torneira (herc ref 1994) todos de plástico, conj. de	0,36	1.451,90										
01.01.008.002	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	0,18	708,90										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 26,24% 28/03/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.008.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	0,13	507,60										
01.01.008.004	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	0,12	482,10										
01.01.008.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	0,1	413,04										
01.01.008.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	0,13	503,05										
01.01.009	Instalação Elétrica	3,97	15.837,20										
01.01.009.001	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G-Light ou similar	0,33	1.302,29										
01.01.009.002	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	0,63	2.514,78										
01.01.009.003	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v,	0,85	3.397,68										
01.01.009.004	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em	2,16	8.622,45										
01.01.010	Gradil	11,08	44.327,30										
01.01.010.001	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas	8	31.971,35										
01.01.010.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,13	538,81										
01.01.010.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	0,9	3.586,97										
01.01.010.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02	0,86	3.452,95										
01.01.010.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	0,45	1.803,06										
01.01.010.006	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	0,74	2.974,16										
01.01.011	Praça	14,88	59.491,63										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 26,24% 28/03/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR		
01.01.011.001	Calçamento	8,12	32.429,36										
01.01.011.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	1,18	4.725,03										
01.01.011.001	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022	5,9	23.567,91										
01.01.011.001	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia	0,84	3.354,58										
01.01.011.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	0,02	62,48										
01.01.011.001	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	0,08	318,96										
01.01.011.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02	0,1	400,40										
01.01.011.002	Instalação de pergolado de madeira, em maçaranduba ou equivalente da região	3,43	13.711,80										
01.01.011.002	Pergolado	3,43	13.711,80										
01.01.011.003	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	2,41	9.643,55										
01.01.011.003	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	0,19	775,99										
01.01.011.003	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	0,35	1.383,84										
01.01.011.003	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	0,04	170,72										
01.01.011.003	Revestimento para piso ou parede em granito cinza andorinha, levigado, e = 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	0,31	1.253,27										
01.01.011.003	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	0,03	123,10										
01.01.011.003	Assentos cobertos	3,33	13.350,47										
01.01.012	Outros	2,63	10.500,48										

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
 AV CONEGO MIGUEL BARBOSA N 356 CENTRO FEIRA
 NOVA-SE CNPJ : 13.112.511/0001-47

Cod. Empreendimento: 00010

BDI: 26,24% 28/03/2023

Ref : Setembro/2023- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.01.012.001	Instalação de banco metálico com encosto, 1,60 m de comprimento, em tubo de aço carbono com pintura eletrostática, sobre piso de concreto	1,17	4.677,03										
01.01.012.002	Planta - Palmeira Vecchia, h=3,00m, fornecimento e plantio	1,46	5.823,45										
01.01.013	Serviços Finais	0,6	2.378,75										
01.01.013.001	Limpeza geral	0,6	2.378,75										
01.01.014	Administração Local	8,25	32.983,97										
01.01.014.001	Equipe Dirigente	8,25	32.983,97										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	399.715,66										
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	399.715,66										