




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



JUSTIFICATIVA

Ratifico os termos da **JUSTIFICATIVA** publique-se, providencie-se o contrato.
Gararu(SE), 30 de
setembro de 2020.
Elizabeth Freire Santos de Oliveira
ELIZABETH FREIRE SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU, ESTADO DE SERGIPE, instituída nos termos Decreto nº 1065, de 02 de janeiro de 2020, vem justificar o Aditamento do Contrato nº 08/2019 de 07 de Janeiro de 2019, celebrado com a empresa **SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA**, proveniente da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, objetivando **execução remanescente de obra e serviços de engenharia relativos à pavimentação granítica e drenagem pluvial de ruas dos bairros Mangerona e Brandão no município de Gararu/se**, em conformidade com o art. 57, §1º Inciso VI da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações, e de acordo com os motivos adiante expostos:

CONSIDERANDO, a obrigação da Administração Pública Municipal de prestar um serviço eficiente e voltado ao interesse público municipal.

CONSIDERANDO, que conforme solicitação da empresa de aditivo de prorrogação de prazo e acatada pelo engenheiro responsável o Sr. **Marcelo Leonardo Barros**, se faz necessário o aditivo diante solicitação.

CONSIDERANDO, que a empresa executora encontra-se com cronograma atrasado e não conseguirá finalizar os serviços até a data original prevista, em virtude dos atrasos nos repasses do Governo Federal após cada solicitação de desembolso executada, o que prejudica o andamento da obra e conclusão de cada etapa.

CONSIDERANDO, que enfrentamos algumas dificuldade, como a aquisição de alguns materiais, o que ocasionou a diminuição no ritmo dos serviços, como também enfrentamos dificuldades temporais com dias chuvosos, assim impossibilitando a perfeita execução da obra, tendo em vista que poderia levar a um prejuízo com material e serviços, assim comprometendo a qualidade da obra em questão.

CONSIDERANDO, que é de comum acordo o acréscimo do prazo, diante solicitação da empresa e acatada pelo município, observando que os atrasos de pagamentos podem impedir a execução do contrato.

CONSIDERANDO, que a empresa **SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA**, preenche os requisitos exigidos pelo Município para a execução remanescente de obra e serviços de engenharia relativos à pavimentação granítica e drenagem pluvial de ruas do bairro Mangerona e Oiteiro no município de Gararu/SE, sempre com grande eficiência e presteza.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU**



Ante o exposto, estando caracterizada a situação que estabelece o art. 57, §1º Inciso VI da Lei nº 8.666/93, justifica-se a realização do primeiro aditamento ao contrato em epígrafe a fim de que a execução da obra possa ser normalmente executados.

Pelos substratos fáticos, jurídicos e probatórios acima elencados, opina a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Gararu, pelo **ADITIVO DE PRAZO** do Contrato nº 08/2019, objetivando a **execução remanescente de obra e serviços de engenharia relativos à pavimentação granítica e drenagem pluvial de ruas dos bairros Mangerona e Brandão no município de Gararu/SE**, art. 57, §1º Inciso VI da Lei nº 8.666/93.

Submetemos a presente **JUSTIFICATIVA** a apreciação do Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Gararu, para que, na hipótese de acatamento do mesmo, determine a sua publicação, na forma do Art. 13, inciso XII, da Constituição Estadual, como *conditio sine qua non* para eficácia deste ato.

Gararu/SE, 24 de Setembro de 2020.


Max Santos de Freitas
Presidente da CPL


Jailton Santos de Melo
Secretário da CPL


Agamenon Alves dos Santos Junior
Membro da CPL