OBRA DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDO DE RUAS DO POVOADO ALEMANHA - PROPRIA / SE

Ref.: DEZEMBRO 2018 - BDI: 24,23%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1. MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4º MÊS
				25,85	25,65	24,35	24,35
1	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO POVOADO ALEMANHA - PROPRIA / SE	100,00	R$ 289.175,31	R$ 74.754,94	R$ 74.754,94	R$ 69.832,71	R$ 69.832,71
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	R$ 9.517,02	25%	25%	25%	25%
				2.379,26	R$ 2.379,26	R$ 2.379,26	R$ 2.379,26
01.02	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	R$ 9.844,45	50%	50%		%
				4.922,23	R$ 4.922,23		
01.03	RUA SÃO VICENTE E ALEMANHA	100,00	R$ 269.813,83	25%	25%	25%	25%
				67.453,46	R$ 67.453,46	R$ 67.453,46	R$ 67.453,46
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	R$ 289.175,31	74.754,94	74.754,94	69.832,71	69.832,71
	PERCENTUAL SIMPLES====>>		100%	25,65%	25,65%	24,35%	24,35%
	TOTAL ACUMULADO ====>>			74.754,94	149.509,88	219.342,59	289.175,31
	PERCENTUAL ACUMULADO====>>		100%	25,65%	51,30%	75,65%	100,00%

FRANCISCO XAVIER NETO
Eng. Civil - RNP: 2715085460